

Inbetriebnahmeprotokoll für blossom-ic System

Gateway GT-100 (Zentrale Steuereinheit)

Ja Nein

- Ist die Stromversorgung 230 V (Steckdose) dauerhaft verbunden?
- Ist das Gateway erfolgreich mit dem Netzkabel am Router angeschlossen sodass die grüne- und rote- LED dauerhaft leuchten?
- Befinden sich das Gateway und der Router mindestens 70 cm voneinander entfernt?
- Wurde ein Repeater (230 V) angebracht oder vom Elektriker angeschlossen, falls vorhanden.

Heizkörpersteuerung

- Wurde die Funktion der Thermostatventile überprüft?
- Sind die voreingestellten Ventile komplett geöffnet?
- Befindet sich das Raumthermostat in einer Höhe von 130-150 cm?
- Falls Heizkörperventile mit einem anderen Anschluss als M30 x 1,5 mm vorhanden sind, wurden passende Metalladapter eingesetzt und die Funktionsweise überprüft?
- Die alten Heizkörperthermostate sind demontiert und durch die blossom Stellantriebe ausgetauscht worden.

Fußbodenheizungssteuerung:

- Wurde die Funktionsfähigkeit der Thermostatventile überprüft?
- Sind die Flow-Meter komplett geöffnet?
- Befindet sich das Raumthermostat in einer Höhe von 130-150 cm?
- Ist die Stromversorgung 230 V (Steckdose) im Verteiler dauerhaft gewährleistet?
- Falls Verteilerventile mit einem anderen Anschluss als M 30 x 1,5 mm vorhanden sind, wurden passende Metalladapter eingesetzt und die Funktionsweise überprüft?
- Die Stellantriebe sowie elektronische Fußbodenleisten sind demontiert worden und durch die blossom Stellantriebe ersetzt.

Sonstiges:

Unterschrift Monteur: _____

Datum: _____

Hinweis: Mehraufwand der Servicetechniker von blossom-ic, der zusätzlich durchgeführt werden muss, wird separat in Rechnung gestellt!